

附件一

國立陽明交通大學 114 學年度第 1 次總務會議各組業務報告

一、各組例行性業務

(一)文書組(統計 114 年 1 月至 12 月止)

項目	內容
檔案管理業務	1. 114 年歸檔案件共計 45,875 件(電子計 42,858 件，紙本計 3,017 件)；光碟片 25 片，附件另存 5 卷，目前待立卷中。 2. 114 年編目案件共計 36,918 件(密件 681 件，紙本 1,722 件，電子檔案 34,515 件)。 3. 114 兩校區調檔總計有 295 件；申請紙本檔案調閱計有 168 件，申請線上檔案調檔有 127 件。 4. 114 年完成 2 校區機密檔案清查共 274 件，達解密條件有 200 件，他機關來函通知註銷密等公文計有 20 件。
印信管理	114 年二校區公文決行或蓋用印信申請單申請用印共計 8,626 件(光復校區 6,952 件、陽明校區 1,674 件)，月平均用印 784 件。
信件管理	114 年二校區掛號郵件共計 60,046 件(光復校區 38,200 件，陽明校區 21,846 件)，月平均掛號郵件 5,458 件。
公文傳遞	114 年二校區利用交通接駁車每日固定上、下午二個班次進行往返公文傳遞共計 39,416 件(光復校區 25,434 件，陽明校區 13,982 件)，月平均公文傳遞計 3,583 件。

(二)採購組

項目	內容
財物、勞務採購案件量	截至 114 年 12 月辦理財物、勞務採購案件量 1,385 件，請購金額 12 億 7,221 萬 3,437 元。
綠色採購	114 年度機關綠色採購績效評核結果，本校綠色採購成果分析總分初估為 95 分以上。
優先採購	落實衛生福利部「優先採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務辦法」114 年各單位合計採購金額 1,499,734 元，感謝各單位支持優先採購身心障礙團體，幫助弱勢善盡大學之社會責任。

(三)出納一二組

項目	內容
學雜分費收費作業	已於 114 年 12 月 11 日全數收迄，並完成結帳作業，第 1 階段學雜費已繳費人數 21,875 人，實收金額 618,235,814 元；第 2 階段學分費已繳費人數 2,085 人，實收金額 83,175,984 元，以上學雜分費合計 701,411,798 元。

(四)事務一二組

項目	內容
停車識別證	114 學年度陽明校區申請停車識別證，汽車證計 664 張，機車證計 1,779 張。光復及博愛校區汽車證計 4,757 張，機車證計 7,360 張。
校區交通車	1. 陽明-光復校區交通車：為提升跨校區通勤便利性，提供具跨校區開修課之教職員工生申請「優先乘車證」。持證者於候車及搭乘時享有優先權。自 114 年 4 月 14 日起，實施「使用者付費部分攤機制」，教職員工生可先以具悠遊卡功能之教職員證或學生證完成儲值，上車前於設置之悠遊卡機刷卡付費；每位搭乘者每

項目	內容
	<p>趟均收取 30 元。114 年度總計共發車 3,078 車次（定期接駁專車 2,932 車次、17:00 光復往陽明單程非定期接駁專車 27 車次、其他非定期接駁專車 119 車次）、載送教職員生 5 萬人次，滿足師生對交通接駁的基本需求並同時兼顧學生往返兩校區之交通安全。</p> <p>2. 先導公車：新竹市先導公車於 113 年 12 月 13 日正式運行，全線採用低底盤電動大巴運行，每日來回共 44 班次，票價單程 15 元，路線行經本校光復校區，往程站點分別為竹湖會館、體育館、工程六館；返程站點分別為綜合一館、活動中心、竹湖，可連結光復校區與六家校區，並串聯新竹火車站、清華大學、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區等重要節點，可提升師生公共運輸使用率，減少個人運具使用。</p> <p>3. 快捷 9 號公車：新竹縣快捷 9 號公車自 114 年 8 月 12 日起新增「陽明交大博愛校區」站，起站為竹北市勝利八街，沿途行經高鐵新竹站、文興嘉興路口（本校六家校區）、新竹火車站等重要站點，終點站為本校博愛校區；返程則由博愛校區發車前往竹北。自 114 年 11 月 3 日起邁入第 4 階段試營運，往返車次由原 25 班增加至 33 班（竹北與本校博愛校區間之往返班次各增加 4 班），有效提升本校博愛校區與六家校區、高鐵新竹站及新竹火車站之通聯便利性，亦免去往返者需至光復校區轉乘之不便。詳細班次時間可至新竹縣智慧公車網站查詢 <a href="https://ibus.hsinchu.gov.tw/Businfo/rt">https://ibus.hsinchu.gov.tw/Businfo/rt</a></p>
校園園藝維護	<p>1. 陽明校區依據陽明校區 113 年度樹木普查（簡稱前期計畫），有關結果及建議，對 1156 株樹木普查提出之風險樹木群，評估是類樹木是否對校安形成影響，優先處置高風險樹木群，並持續檢視校園病木即時處置。於 114 年 3 月接續前期計畫，續辦「114 年度陽明校區校園動、植物生物多樣性普查」已完成校園環境講習及期末報告。</p> <p>2. 光復校區 114 年推動成果</p> <p>(1) 光復校區 114 年針對中高風險樹木進行處理，以維護校園師生安全。</p> <p>(2) 依據 113 年光復校區樹木普查結果，114 年已於 3-9 月巡檢針對高風險及中風險樹木共計 52 株持續進行必要之風險緩解作業（移除、修剪）及追蹤管理。</p> <p>(3) 不適當樹種部份（榕樹、印度橡膠樹、黑板樹、小葉欖仁、洋紫荊、豔紫荊、黃脈刺桐共計 7 種、782 株），現有樹木將採取每月巡檢作業時定期追蹤，若有傾倒疑慮者就移除，並採取不再種植此類樹種，逐步達到更替作業。</p>
病媒蚊防治作業	<p>1. 每月於校園積水處全區域投擲粒粒強昆蟲生長調節劑，抑制病媒蚊幼蟲子子生長，有效避免病媒蚊孳生，配合夏季蚊蟲滋生及畢業典禮、開學以及運動會，114 年執行病媒蚊消毒作業 3 次。</p> <p>2. 登革熱防治人人有責，清除孳生源是預防登革熱最有效的方法，敬請各館舍及系所配合病媒蚊防治自主管理機制，確實巡視及清理易孳生病媒蚊之環境，並視需求自行機動辦理館內病媒蚊消毒作業。</p>

項目	內容
電話交換機	<p>1. 114年陽明校區汰換8棟交換機機房老舊耗電逾年限之不斷電交流轉換器SMR(機架式N+1)系統。</p> <p>2. 114年交大校區完成交換機系統相關汰換更新(汰換分機埠160門/台南校區建置雙CPU備援及來電顯示功能服務160門、高雄校區交換機系統連線建置及電話線路安裝)。提供各單位主管或重要業務承辦人汰換更新數位話機35台及顯示型話機110台(開放來電顯示功能服務135門)，增進電話服務效能。</p>
電動充電樁	<p>陽明校區生物醫學大樓地下停車場已於114年7月完成4座電動車充電樁(包含1座J1772型及3座Type 2型)設置，提供教職員工生電動汽車便利之充電環境，落實永續校園之政策目標。</p> <p>光復校區P1停車場(大禮堂旁)已於114年9月25日設置6座電動汽車充電設備，將監督廠商妥善執行相關管理及維護作業，以提升電動車輛使用便利性，並持續推動校園綠能交通。</p>

(五)經管一二組

項目	內容
職務宿舍業務	<p>1. 陽明校區新進教師宿舍於每年1月、7月公告受理借用，長期職務宿舍於每年5月、11月公告受理借用。光復校區職務宿舍每年2月、5月、8月、11月公告受理借用。</p> <p>2. 為提高宿舍供給量，陽明校區規劃新建單房間職務宿舍，本案業經114年4月16日校務發展委員會、5月14日校務會議、6月2日校務基金管理委員會審議通過，並經校管會決議同意向銀行貸款。本案後續將依規定，將宿舍建置計畫、財務分析及自償性債務舉借及償還計畫等資料分別報教育部、財政部同意後進行銀行貸款等相關事宜。</p> <p>3. 新竹建功宿舍區多房間職務宿舍第6幢(第一期)新建案，原於113年7月2日經校務基金管理委員會112學年度第4次會議通過，向校務基金借貸金額為新台幣8,600萬元，經通盤檢視後，九龍宿舍就建物結構安全、歷史文化保存價值與整體開發效益等面向，均顯優於開發建功宿舍，開發時程更為迫切，擬支應已執行業務費用之後，調整剩餘經費做為推動九龍職務宿舍新建及整修案費用。</p> <p>4. 群賢樓單房間職務宿舍114年1月完成第1期裝修工程20間，7月完成第2期裝修工程6間，連同前期試辦精緻房7間，合計已完成33間裝修，預計115年將接續辦理第3期裝修工程。</p>
餐飲管理	<p>1. 為提升用餐品質及提供多元化選擇，辦理114學年度第1學期餐飲廠商績效評鑑，並舉辦填問卷送好禮活動，陽明校區於114年10月20日至11月3日，光復校區於114年11月3日至11月28日共抽出146名幸運得獎者(陽明77名、光復69名)。</p> <p>2. 配合「2025NYCU永續月」系列活動，陽明校區於114年9月1日至10月30日辦理「不塑之客，自備最型」，光復校區於114年9月1日至9月30日辦理「自備餐盒/杯·一享二集三抽」，活動期間透過購餐優惠及參與抽獎等措施，鼓勵師生自備餐盒(杯)消費，以響應減用一次性餐具，本次活動結束後共抽出69名幸運得獎者(陽明44名、光復25名)。</p>

項目	內容
	3.陽明校區為配合政府淨零碳排 ESG 政策及落實綠色飲食生活，自 113 年 4 月起，每週一天舉辦外帶僅提供蔬食餐盒之活動。
火險及公共意外險	<p>1.陽明校區 114 年度保險投保金額合計約 55 萬元，截至目前尚無出險紀錄。</p> <p>2.交大校區 114 年度保險金額約 143 萬元，理賠金額約 2 萬元，另一件審查中。</p> <p>3.樹砸車、實驗室意外案件於本校校園偶有發生，請各單位多加注意盡量避免意外發生。</p> <p>4.本校教職員工人身安全及財損，非屬全校性公共意外責任險保單保障範圍。敬請各單位依行政院訂頒「公共場所或舉辦各類活動投保責任保險適足保險金額建議方案」規定，於校內「舉辦活動」、「場地委外」、「場地出租借」或「從事有風險之實驗」時，務必要求主辦與協辦單位根據風險屬性，辦理「額外投保並保額加倍」，再附加活動舉辦期間責任等保險。</p>

(六)營繕一二組

項目	內容
114 年完工工程	<p>一、陽明校區</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 山坡地整治第一期 (112 年-114 年) 114 年工程：114 年 5 月 5 日開工，11 月 10 日竣工，11 月 27 日驗收合格。</li> <li>2. 男二舍公共區域整修工程：113 年 11 月 26 日決標，12 月 23 日開工，114 年 7 月 20 日竣工，8 月 26 日驗收合格。</li> <li>3. 高壓總站高壓設備汰換：113 年 12 月 18 日決標，12 月 19 日開工，114 年 4 月 2 日完工，4 月 30 日驗收合格。</li> <li>4. 藥物科學院空間建置工程：114 年 3 月 9 日開工，7 月 14 日完工，10 月 17 日驗收合格。</li> <li>5. 生物醫學大樓 209 實驗室及護理館 217A 實驗室建置，114 年 6 月 23 日開工，8 月 21 日完工，10 月 14 日驗收合格。</li> <li>6. 傳甲屋頂防水工程：114 年 5 月 29 日開工，11 月 13 日竣工，11 月 21 日驗收合格。</li> <li>7. 綜合教室區廁所整修工程：114 年 7 月 26 日開工，10 月 9 日竣工，11 月 20 日驗收合格。</li> <li>8. 實驗大樓管道間保溫管汰換：114 年 9 月 9 日開工，11 月 14 日竣工，11 月 27 日驗收合格。</li> <li>9. 空調中央監控整合案：114 年 7 月 29 日開工，11 月 25 日竣工，12 月 11 日驗收合格。</li> <li>10. 守仁樓發電機汰換：114 年 6 月 19 日開工，9 月 15 日竣工，9 月 25 日驗收合格。</li> </ol> <p>二、光復校區</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程四館一樓大廳工程：於 114 年 1 月 1 日開工，3 月 30 日竣工，4 月 22 日驗收完成。</li> <li>2. 光復校區工程五館 725 多功能空間改善工程：於 114 年 2 月 22 日開工，3 月 28 日竣工，4 月 18 日驗收完成。</li> <li>3. 光復校區學生宿舍 10 舍改善工程： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 裝修工程包括局部結構補強、機電配管、寢室裝修及屋頂防水，於 113 年 10 月 4 日開工，114 年 7 月 22 日竣工，9 月 9</li> </ol> </li> </ol>

項目	內容
	<p>日驗收完成。</p> <p>(2) 變電站改善工程包括更新高壓配電盤設備、發電機、其他銜接配管線，於114年2月25日開工，7月1日竣工，7月16日驗收完成。</p> <p>(3) 傢俱床組於114年3月15日開工，8月1日竣工，8月19日驗收完成。</p> <p>4. 光復校區綜合一館科技法律學院教學空間建置工程：於114年6月8日開工，10月20日竣工，12月5日初驗完成，12月底前完成正式驗收。</p> <p>5. 光復校區東區網球場地坪工程：於114年6月9日開工，7月22日竣工，9月4日驗收完成。</p> <p>6. 光復校區科學三館防水工程：於114年6月9日開工，8月15日竣工，9月11日驗收完成。</p> <p>7. 工程六館飛簷拆除工程：於114年6月9日開工，6月25日竣工，7月9日驗收完成。</p> <p>8. 工程四館合勤講堂裝修工程：於114年6月17日開工，8月11日竣工，9月15日驗收完成。</p> <p>9. 光復校區綜合一館一樓階梯教室及周邊設施整修工程：為102及103教室，於114年6月20日開工，9月19日竣工，11月28日驗收完成。</p> <p>10 管理二館教室屋頂防水工程：於114年7月8日開工，9月2日竣工，9月11日驗收完成。</p> <p>11. 工程三館015、016教室裝修工程：於114年7月18日開工，10月20日竣工，11月17日驗收完成。</p> <p>12. 污水處理廠相關設備更新汰換案：114年7月31日議價決標，10月28日完工，11月24日驗收完成。</p> <p>13. 管理二館116教室地板更新工程：：於114年8月11日開工，8月30日竣工，9月10日驗收完成。</p> <p>14. 環安中心裝修工程：於113年11月17日開工，114年5月31日竣工，6月9日驗收完成。</p> <p>二、博愛校區</p> <p>1. 九龍宿舍群賢樓裝修二期工程：於114年4月22日開工，6月11日竣工，7月1日驗收完成。</p> <p>2. 實驗一館基礎補強工程：114年7月12日開工，12月4日竣工，12月20日驗收完成。</p> <p>3. 實驗一館變電站設備汰換及1、2樓電源改善工程：114年7月1日開工，12月3日竣工，12月10日驗收完成。</p> <p>四、台南校區</p> <p>1. 台南校區排水改善工程，114年5月5日開工，6月23日竣工，7月4日驗收完成。</p> <p>2. 台南校區球場鋪面案：114年7月9日開工，8月7日竣工，8月26日驗收完成。</p> <p>3. 台南校區行人臨時便道工程，114年7月11日開工，8月12日竣工，8月26日驗收完成。</p>

項目	內容
114 年施工工程	<p>一、陽明校區</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 圖資大樓變電站汰換：114 年 12 月 21 日至 115 年 1 月 5 日期間分 4 階段停電施工汰換。</li> <li>2. 綜合球場整修工程：114 年 9 月 15 日開工，預計 115 年 5 月竣工。</li> <li>3. 綜一教室整修工程：114 年 9 月 3 日開工，預計 115 年 1 月 30 日完工。座椅財物標 114 年 11 月 18 日決標，預計 115 年 2 月中旬交貨安裝完成。</li> </ol> <p>二、光復博愛校區</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 圖書資訊大樓 1 樓至 7 樓廁所整修工程：第一工區(1、2F)於 114 年 8 月 20 日開工，預計 115 年 1 月竣工，將接續進行第二工區(3~7F)部分。</li> <li>2. 光復校區人行道改善工程：於 114 年 7 月 28 日開工，預計 115 年 2 月 10 日竣工。</li> <li>3. 研一舍及 11 舍電力改線工程：114 年 10 月 27 日開工，已完成停電時間協調為 115 年 1 月 3 日，辦理保留預算中，預計 115 年 1 月 13 日竣工。</li> <li>4. 女二舍電梯機電系統更新統包案：114 年 8 月 6 日決標，9 月 17 日開工，工期開工日起 400 日曆天，預計 115 年 11 月 4 日前竣工。</li> <li>5. 圖書館及活動中心電梯機電系統更新統包案：114 年 11 月 20 日開標，11 月 26 日召開評選會議，12 月 8 日議價決標，預計 115 年 11 月竣工。</li> <li>6. 奈米中心冷卻水塔設備更新案：114 年 12 月發包，預計 115 年 5 月底竣工。</li> <li>7. 女二舍外牆改善工程：於 114 年 11 月 11 日決標，12 月 22 日開工，預計 115 年 6 月底竣工。</li> <li>8. 工程五館 7 樓電控所行政辦公區及大廳裝修工程，於 114 年 12 月 11 日決標，12 月底開工，預計 115 年 3 月 15 日竣工。</li> <li>9. 樟樹林景觀改善工程：12 月 9 日工程決標，12 月 17 日開工，預計 115 年 3 月 10 日竣工。</li> <li>10. 科學三館及體育館周邊景觀改善工程：於 114 年 11 月 25 日開工，預計 115 年 1 月 13 日完工。</li> </ol> <p>三、博愛校區</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 博愛校區宿舍第一期新建統包工程：委託專案管理及監造技術服務案於 113 年 11 月 1 日評選，113 年 11 月 13 日決標，統包工程 114 年 10 月 21 日評選，10 月 27 日決標，工期 1160 日曆天，施工圍籬預計 114 年 12 月 25 日開始設置、建物結構體拆除工程預計 115 年 1 月 16 日施工，預定 115 年 5 月 8 日(建照取得後)開工，預定 117 年 12 月 30 日竣工。</li> </ol>
規劃中工程	<p>一、陽明校區</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 單房間職務宿舍：114 年 12 月 8 日完成委託技術服務案評選作業，預計 12 月底前決標，預計 118 年 6 月完工。</li> <li>2. 士林大樓產創處裝修工程：113 年 10 月 28 日委託技術服務案於決標，114 年 1 月 13 日辦理規劃需求確認會議，2 月 17 日完成規劃報告，4 月 14 日核定基本設計、7 月 15 日細部設計圖說審查、預計 12 月 31 日前完成細部設計，115 年 4 月開工、11 月完工。</li> </ol>

項目	內容
	<p>3. 行政大樓電梯增設暨屋頂防水工程：113 年 9 月辦理雜項執照掛號，11 月底大地工程處同意免水保審查，114 年 2 月 14 日獲教育部同意展延至 115 年 6 月 30 日執行完畢，預計 114 年 12 月中旬取得建築執照、12 月底上網招標事宜、115 年 3 月下旬開工、116 年 12 月完工。</p> <p>4. 山坡地 115 年整治工程：114 年 11 月 3 日通知廠商進行基本設計及細部設計，預計 115 年 1 月底召開細部設計審查會議。</p> <p>5. 生醫工程館 1 樓醫放系空間整修：114 年 11 月 25 日決標，預計 12 月底提送初步設計，預計 115 年 9 月完工。</p> <p>6. 實驗大樓汰換送風機：114 年 12 月底委託技術服務案決標，115 年 4 月底前完工。</p> <p>7. 生物醫學大樓電梯汰換：招標公告中，預計 115 年 1 月決標、12 月底完工。</p> <p>8. 動物中心更新東側冰水主機：預計 114 年 12 月底委託技術服務案決標，115 年 6 月前完工。</p> <p>9. 生醫工程館屋頂防水工程：預計 115 年 2 月底委託技術服務案決標，10 月中旬前完工。</p> <p>10. 女一、二舍及男三舍公共區域空間燈光及色彩改善計畫工程：預計 114 年 12 月底委託技術服務案決標，115 年 8 月底前完工。</p>
	<p>二、光復校區</p> <p>1. 人社一館南棟新建工程：規劃設計監造技術服務案於 114 年 4 月 17 日送都市計畫審議原則同意但部分應依意見修正，8 月 6 日送修正資料，市府再次表示仍未依會議紀錄意見修改完成，本校 114 年 9 月 10 日召開設計檢討會議，並分別於 11 月 21 及 12 月 16 日請建築師說明進度落原因及未來如何處理相關事宜。</p> <p>2. 原建功宿舍案後續開發朝向整體開發或都市更新方向推動，較能發揮整體開發之最大效益，故將另案辦理，本案未執行經費，將於 114 學年度第 2 次校務基金管理委員會，申請調整執行九龍宿舍區整體更新計畫(第一期)新建工程</p> <p>3. 西區晶創園區半導體大樓：相關之西區環境影響評估(差異分析)於 114 年 3 月 14 日決標，114 年 8 月 29 日提送至環保局審查。建物新建工程設計監造招標中(第二次)，114 年 12 月 11 日開標，預定 12 月 17 日評選，預計 115 年提案校務發展委員會審查。</p> <p>4. 光復校區污水處理廠設備更新及改善案：內容為更新光復污水處理廠機械設備、現場控制盤、中央控制系統、配電、管線維修及槽體清理等部分。預計工期 240 日曆天，114 年 12 月進行委託規劃設計監造技術服務案招標。</p> <p>5. 光復校區學生宿舍研一舍變電站工程：細部設計預算書圖於 114 年 10 月核定，同年 12 月修正設計中，預計 115 年 1 月簽辦發包。</p> <p>6. 活動中心醫務室及幼兒園裝修工程：114 年 12 月規劃討論，蒐集校內相關單位意見後，預計 115 年 1 月進行委託設計監造案簽辦發包。</p> <p>7. 研一舍改善工程：委託設計監造案 114 年 5 月基設核定，10 月細設核定，後續工程簽辦發包</p> <p>(1) 結構補強、電梯及防水工程：於 114 年 11 月 17 日上網公</p>

項目	內容
	<p>告，12月2日第1次流標，12月10日第2次開標，後續12月29日評選會議。</p> <p>(2) 裝修工程：114年11月27日上網公告，於114年12月18日第1次開標。</p> <p>8. 光復校區電力系統改善第一期工程(南區總變電站電力設備汰新): 工程案114年11月29日第一次評選(一家投標)，評選結果不及格，目前修正招標文件，預計重新招標發辦12月底完成，預計115年1月底召開評選會議。</p> <p>9. 人社二地下室展演教室裝修工程：114年10月2日與人社院討論基設同意核定，11月細設，12月細設審查，預計115年1月工程發辦發包。</p> <p>10. 社群教育中心、人社一館防水工程：114年12月設計監造開口契約發包，預計115年1月工程設計，2月工程發包。</p> <p>三、博愛校區</p> <p>1. 博愛校區中央綠帶周邊道路工程：設計監造案114年11月13、27日及12月26日提出基本設計審查，預計115年1月下旬提出細部設計及審查。</p> <p>2. 博愛校區排水規劃設計：114年11月25日與醫院端團隊討論中央幹道排水，12月9日與工程顧問公司會勘，預計115年1月完成設計，配合醫院地下道出入口設置期程以利後續工程招標。</p> <p>3. 博愛校區歷史建物再生計畫：委託設計監造技術服務114年6月11日決標，目前將既有建物結構補強詳評納入，12月4日召開規劃報告審查會議，後續進入基本設計階段。</p> <p>四、台南校區</p> <p>1. 台南分部校地公共設施第一期工程，以一期校地、南側多功能區、滯洪池範圍為主，已請工程顧問公司分案設計，逐步進行，預計114年12月11日討論停車場改善、宿舍西側出入口、排水銜接等基本設計內容，115年執行相關工程。</p>

## 二、系統資訊化成果

系統名稱	進度
電子公文系統	<p>1. 114年度公文系統功能優化及郵資系統整合案於12月8日結案。</p> <p>2. 為加強同仁對於系統操作之熟稔度，114年雙主校區辦理各2場教育訓練，除針對檔案管理系統外，另宣導本年度公文時效優化項目，及承辦人功能基礎及進階版教學；教育訓練簡報與影像檔將放置於文書組網頁與公文系統教學文件內，供使用者參考。</p> <p>3. 雙主校區設立公文系統服務窗口，處理客服及線上報修：114年1-11月6,141件，月平均處理558件。(統計114年1月至11月止)</p>
採購數位化服務平台	<p>1. 113年2月起建置採購平台，113年12月底完成第一階段招標管理系統的建置，114年將進行測試及教育訓練，採購單位將可於線上製作與管理採購案文件、資料、履約、驗收、統計等作業。</p> <p>2. 本系統可大量減少紙張用量及紙本儲存空間，追蹤案件進度同時</p>

系統名稱	進度
	<p>建立流程標準化，資料數位化，有利於保存備查、統計應用，減輕人員疏漏及出錯，對業務交接或學習十分有助益。</p>
<p>統一繳費平台系統</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整合校內各單位繳費單並提供繳費者多元支付選擇，並介接金融機構系統，繳費資訊流回傳本系統，以後續進行銷帳帳務處理；另將繳費資料介接傳送至出納帳務系統開立電子收據，達成收據無紙化目的。</li> <li>2. 本案於 113 年 5 月初決標，5 月 8 日召開專案啟動會議，每月召開專案進度會議，由得標廠商進行進度報告，113 年 8 月、12 月分別完成第一、二期履約事項並完成驗收。114 年底完成第三系統建置開發及測試，115 年待完成檔管系統建置，並提供本平台所需之電子收據存取功能後，將於完成第四期教育訓練後正式上線。</li> </ol>
<p>薪資統一造冊系統(113 年完成 IJL 類人員、114 年完成 E 類人員)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本系統介接人事室人力資源管理系統、主計室經費報支系統等相關單位系統，取得薪資統一造冊所需各項數位化資料，並介接資中電子表單簽核系統及安控系統將薪資清冊電子檔進行線上簽核，以期提升薪資發放之行政效率與效能，達到主計室內部憑證無紙化規劃。</li> <li>2. 本案業於 113 年 3 月決標，配合人力資源系統各類人員開發上線時程，分類別分階段上線。113 年 11 月份啟用本系統 IJL 類人員、114 年完成 E 類人員薪資統一造冊功能，並上傳電子表單簽核系統進行線上簽核，決行後傳輸主計室會計系統開立傳票後，續遞送至出納組辦理如期發薪轉帳作業。</li> <li>3. 預計將於 115 年配合人力資源系統分階段啟用，啟動本系統其他各類人員薪資統一造冊功能。</li> </ol>
<p>非固定給付平台系統</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提供固定月薪以外之各項非固定給付造冊功能，亦可介接各相關系統匯入資料後造冊，電子清冊透過資中電子表單簽核系統及安控系統於完成簽核決行後，將數位化資料傳送予後端主計室會計系統產製電子傳票後，續送出納付款系統進行電匯付款作業，以達到內部憑證無紙化目標。</li> <li>2. 得標廠商於 114 年陸續與出納組、校內各單位進行細部需求訪談後，提出本系統細部規畫報告書後，進行系統開發。114 年度完成第一階段功能建置開發，及與電子表單系統之介接，預計於 115 年陸續完成第二、三期功能建置及教育訓練後，並搭配檔管系統上線啟用。</li> </ol>